

**ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี**

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตามแผน ดำเนินการ	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง		
๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑ บ้านเขาศิรี เริ่มจากบริเวณถนนลูกรังเลียบบคลองชลประทาน ถึงบริเวณบ้านนางวรรณิ์ ขอสินกลาง กว้าง ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๔๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมบดทับแน่น ตามที่แบบกำหนด	กองช่าง	ส.ค. - ก.ย. ๒๕๖๕	๑๗ มิ.ย. ๖๕ โอนตั้ง รายการใหม่ ดำเนินการ ก.ย. ๖๕	๓๘๗,๐๐๐	๓๘๔,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผนพัฒนาฯ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๙
๒	โครงการติดตั้งปั้มน้ำซับเมอร์สบ่อบาดาล อบต. หัวเขา หมู่ที่ ๒ บ้านหัวเขา บริเวณบ่อบาดาล หลังที่ทำการ อบต. หัวเขา ติดตั้งปั้มน้ำซับเมอร์ส ขนาดใบพัด ๓ แรง ๓ เฟส ๒๒๐ โวลต์ พร้อมท่อดูดน้ำและระบบไฟฟ้า จำนวน ๑ บ่อ ตามที่แบบกำหนด	กองช่าง	ส.ค. - ก.ย. ๒๕๖๕	๑๗ มิ.ย. ๖๕ โอนตั้ง รายการใหม่ ดำเนินการ ส.ค. ๖๕	๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผนพัฒนาฯ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๙
๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำพุ เริ่มจากถนน ค.ส.ล. เดิม บริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านน้ำพุ ถึงบริเวณถนนลูกรังไร่นางทองสุข สูงปานเขา ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามที่แบบกำหนด	กองช่าง	ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๕	มี.ค. ๖๕	๒๐๖,๐๐๐	๒๐๕,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผนพัฒนาฯ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตามแผน ดำเนินการ	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง		
๔	โครงสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำพุ เริ่มจากบริเวณบ้านนายรัฐไชย์ ทงธนะวิวัฒน์ ถึงบริเวณบ้านนายประเสริฐ สังข์งาม กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามที่แบบกำหนด	กองช่าง	ส.ค. - ก.ย. ๒๕๖๕	๑๗ มิ.ย. ๖๕ โอนตั้ง รายการใหม่ ดำเนินการ ก.ย. ๖๕	๑๘๐,๐๐๐	๑๗๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผนพัฒนาฯ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๙
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำพุ เริ่มจากรางระบายน้ำเดิม บริเวณหน้าวัดน้ำพุ ถึงบริเวณคลองทิ้งน้ำ คลองมะขามเฒ่า - อุโมงค์ กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๗๒ เมตร พร้อมฝาปิด-เปิด ตามที่แบบกำหนด	กองช่าง	ส.ค. - ก.ย. ๒๕๖๕	๑๗ มิ.ย. ๖๕ โอนตั้ง รายการใหม่ ดำเนินการ ก.ย. ๖๕	๔๖๒,๐๐๐	๔๖๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผนพัฒนาฯ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๙
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๖ บ้านหัวเขา เริ่มจากรางระบายน้ำเดิม บริเวณบ้านนางเนียด ปานคีรี ถึงบริเวณบ้านนายสำเนา พุฒซ้อน กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร พร้อมฝาปิด - เปิด ตามที่แบบกำหนด	กองช่าง	ส.ค. - ก.ย. ๒๕๖๕	๑๗ มิ.ย. ๖๕ โอนตั้ง รายการใหม่ ดำเนินการ ก.ย. ๖๕	๔๙๑,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผนพัฒนาฯ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๙

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตามแผน ดำเนินการ	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง		
๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๖ บ้านหัวเขา เริ่มจากถนนลาดยาง ๓๓๕๐ บริเวณบ้าน นายพิศาล อินทรชิต ถึงบริเวณถนนลูกรัง ท้ายคลอง ๕ กว้าง ๒.๕๐ - ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร พร้อมบดทับแน่น ตามที่แบบกำหนด	กองช่าง	ส.ค. - ก.ย. ๒๕๖๕	๑๗ มิ.ย. ๖๕ โอนตั้ง รายการใหม่ ดำเนินการ ก.ย. ๖๕	๓๕๗,๐๐๐	๓๕๔,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผนพัฒนาฯ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๙
๘	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ ๗ บ้านฉวาง เริ่มจากถนนลาดยางเดิม บริเวณประปาโรงเรียนวัดฉวาง ถึงบริเวณถนน ลาดยางคันคลอง ๔ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๙ เมตร ผิวลาดยางหนา ๐.๐๕ เมตร ตามที่แบบกำหนด	กองช่าง	เม.ย. - มิ.ย. ๒๕๖๕	เม.ย. ๖๕	๔๗๐,๐๐๐	๔๖๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผนพัฒนาฯ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๗
๙	โครงการขยายเขตประปาไปรงดอนแค หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองกระดำน เริ่มจากบริเวณบ้าน นางสายทอง สระคำ ถึงบริเวณที่ดินนาย ปัญญวัฒน์ เมฆฉาย ขยายเขตท่อประปา PVC ขนาด ๑.๕" , ๒" และ ๓" ชั้น ๘.๕ ยาวรวม ๑,๓๙๐ เมตร ตามที่แบบกำหนด	กองช่าง	ส.ค. - ก.ย. ๒๕๖๕	๑๗ มิ.ย. ๖๕ โอนตั้ง รายการใหม่ ดำเนินการ ก.ย. ๖๕	๒๕๘,๐๐๐	๒๕๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผนพัฒนาฯ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๙
๑๐	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว อบต. หัวเขา หมู่ที่ ๒ บ้านหัวเขา บริเวณเขาน้ำโ齡 หมู่ที่ ๒ บ้านหัวเขา ขนาดหอกระจายข่าว กว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๑.๘๐ เมตร สูงรวมกัน ไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร พร้อมระบบขยายเสียง ตามที่แบบกำหนด	กองช่าง	มิ.ย. - ก.ค. ๒๕๖๕	๑๗ มิ.ย. ๖๕ โอนตั้ง รายการใหม่	๒๕๐,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผนพัฒนาฯ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๙

๒. ยุทธศาสตร์ การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตามแผน ดำเนินการ	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง		
๑.	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV อบต.หัวเขา หมู่ที่ ๒ บ้านหัวเขา ติดตั้งกล้อง วงจรปิด CCTV จำนวน ๑๘ จุด พร้อมระบบ อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่ายและอื่น ๆ ตามที่รูปแบบและรายการกำหนด	สำนักปลัด	มิ.ย. - ก.ค. ๒๕๖๕	๑๗ มิ.ย. ๖๕ โอนตั้ง รายการใหม่ ดำเนินการ ส.ค. ๖๕	๔๙๔,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผนพัฒนาฯ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๙
๒.	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธา- รณภัย (ค่าน้ำยาสารเคมีดับเพลิง , น้ำมัน ,อาหาร วิทยากร ,ค่าป้ายไว้นิล , อาหารว่างและเครื่องดื่ม)	สำนักปลัด	ก.พ. - มี.ค. ๒๕๖๕	ก.ย. ๖๕	๒๐,๐๐๐	๑๙,๐๘๘.๕๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ค่าจัดสถานที่ ป้ายไว้นิล)	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	ธ.ค. ๖๔ - ม.ค. ๖๕	๒๐,๐๐๐	๔,๓๘๒	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔.	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	๑๒,๖๑๖,๘๐๐	๑๑,๗๑๑,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕.	โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	๒,๔๕๗,๖๐๐	๒,๑๘๕,๖๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๖.	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	๑๒๐,๐๐๐	๘๕,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๗.	โครงการพัฒนาศักยภาพและ ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหัวเขา (ค่ารถโดยสาร , ค่าอาหารกลางวัน)	สำนักปลัด	มิ.ย. - ก.ค. ๒๕๖๕	พ.ค. ๖๕	๒๐,๐๐๐	๑๐,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตามแผน ดำเนินการ	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง		
๘.	โครงการรณรงค์ควบคุมและ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	กอง สาธารณสุข	ส.ค. - ก.ย. ๒๕๖๕	ก.ย. ๖๕	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๙.	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์	กอง สาธารณสุข	ธ.ค. ๖๔ , มิ.ย. ๖๕	ก.พ. ๖๕ , มิ.ย. ๖๕	๑๕,๐๐๐	๗,๕๖๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๐.	โครงการรณรงค์ควบคุมและ ป้องกันโรคไขเลือดออก	กอง สาธารณสุข	พ.ย. - ธ.ค. ๒๕๖๔	ก.ค. - ส.ค. ๒๕๖๕	๒๐,๐๐๐	๑๑,๘๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๑.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑	กอง สาธารณสุข	เม.ย. - มิ.ย. ๒๕๖๕	ส.ค. ๖๕	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๒.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒	กอง สาธารณสุข	เม.ย. - มิ.ย. ๒๕๖๕	ส.ค. ๖๕	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๓.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓	กอง สาธารณสุข	เม.ย. - มิ.ย. ๒๕๖๕	ส.ค. ๖๕	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๔.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔	กอง สาธารณสุข	เม.ย. - มิ.ย. ๒๕๖๕	ส.ค. ๖๕	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๕.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕	กอง สาธารณสุข	เม.ย. - มิ.ย. ๒๕๖๕	ส.ค. ๖๕	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๖.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๖	กอง สาธารณสุข	เม.ย. - มิ.ย. ๒๕๖๕	ส.ค. ๖๕	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๗.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๗	กอง สาธารณสุข	เม.ย. - มิ.ย. ๒๕๖๕	ส.ค. ๖๕	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๘.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๘	กอง สาธารณสุข	เม.ย. - มิ.ย. ๒๕๖๕	ส.ค. ๖๕	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตามแผน ดำเนินการ	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง		
๑๙.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๙	กอง สาธารณสุข	เม.ย. - มิ.ย. ๒๕๖๕	ส.ค. ๖๕	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๐.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๐	กอง สาธารณสุข	เม.ย. - มิ.ย. ๒๕๖๕	ส.ค. ๖๕	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๑.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๑	กอง สาธารณสุข	เม.ย. - มิ.ย. ๒๕๖๕	ส.ค. ๖๕	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๒.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๒	กอง สาธารณสุข	เม.ย. - มิ.ย. ๒๕๖๕	ส.ค. ๖๕	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๓.	โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกวดไทร (บ้านหัวเขา) ประจำปี ๒๕๖๕	กอง การศึกษาฯ	มิ.ย. ๖๕	มิ.ย. - ก.ค. ๒๕๖๕	๓,๑๕๐	๓,๑๕๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผนพัฒนาฯ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๙
๒๔.	โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำพุ ประจำปี ๒๕๖๕	กอง การศึกษาฯ	มิ.ย. ๖๕	มิ.ย. - ก.ค. ๒๕๖๕	๖,๗๕๐	๖,๗๕๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๕.	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ที่มีภาวะติดเตียงติดบ้าน	กอง สาธารณสุข	-	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณ คณะผู้บริหาร
๒๖.	โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล อบต. หัวเขา พื้นที่สนามฟุตบอล กว้าง ๕๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร	กอง การศึกษาฯ	พ.ค. - ส.ค. ๒๕๖๕	๑๗ มิ.ย. ๖๕ โอนลดรวม ๓,๙๗๗,๗๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๒๒,๓๐๐	-	ยกเลิก (นำงบประมาณไป แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน /ความจำเป็นเร่งด่วนก่อน)	
๒๗.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ภายในตำบลหัวเขาคัพ	กอง การศึกษาฯ	ก.พ. - มี.ค. ๒๕๖๕	๒๒ ก.พ. ๖๕ โอนลด ๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	ยกเลิก (เนื่องจากการแพร่ ระบาดของโรคโควิด - ๑๙)	

๓. ยุทธศาสตร์ การขยายโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของประชาชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตามแผน ดำเนินการ	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง		
๑.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา	กอง การศึกษาฯ	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	๑๗ มิ.ย. ๖๕ เพิ่ม ๖,๕๐๐ ๑๖ ส.ค. ๖๕ โอนเพิ่ม ๓๐,๐๑๐	๓๐๔,๔๔๐ รวมเป็น ๓๔๐,๙๕๐	๓๔๐,๖๐๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒.	เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดน้ำพุ	กอง การศึกษาฯ	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	๕๐๔,๐๐๐	๔๙๒,๔๕๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓.	เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดหัวเขา	กอง การศึกษาฯ	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	๑๖ ส.ค. ๖๕ โอนเพิ่ม ๓๕,๒๐๐	๒๒๒,๖๐๐ รวมเป็น ๒๕๗,๘๐๐	๒๕๗,๒๕๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔.	เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดไทร	กอง การศึกษาฯ	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	๒๖๘,๘๐๐	๒๖๔,๖๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕.	เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดฉวาง	กอง การศึกษาฯ	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	๒๓๕,๒๐๐	๒๒๐,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๖.	เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านปากดง	กอง การศึกษาฯ	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	๑๖ ส.ค. ๖๕ โอนเพิ่ม ๗,๒๐๐	๑๘๙,๐๐๐ รวมเป็น ๑๙๖,๒๐๐	๑๙๕,๓๓๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๗.	ค่าอาหารเสริม (นม) และค่าใช้จ่ายอื่นสำหรับเด็กเล็ก	กอง การศึกษาฯ	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	๗๕๓,๒๐๐	๗๕๑,๕๙๕.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตามแผน ดำเนินการ	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง		
๘.	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทร (บ้านหัวเขา) ก่อสร้างรั้วบริเวณ ยาว ประมาณ ๗๔.๕๐ เมตร พร้อมเทพื้นทางเดิน ค.ส.ล. และปรับปรุงภายในศูนย์ฯ ตามที่แบบกำหนด	กอง การศึกษาฯ	มิ.ย. - ส.ค. ๒๕๖๕	๑๗ มิ.ย. ๖๕ โอนตั้ง รายการใหม่ ดำเนินการ ส.ค. ๖๕	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผนพัฒนาฯ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๙
๙.	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกชั้นเรียน	กอง การศึกษาฯ	มี.ค. - เม.ย. ๒๕๖๕	๑๖ ส.ค. ๖๕ โอนลด ๑๓,๒๐๐	๓๐,๐๐๐ คงเหลือ ๑๖,๘๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑๐.	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติตำบลหัวเขา	กอง การศึกษาฯ	ม.ค. ๖๕	๒๒ ก.พ. โอนลด ๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	ยกเลิก (การแพร่ระบาดของ ของโรคโควิด - ๑๙	

๔. ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมงานประเพณี วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตามแผน ดำเนินการ	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง		
๑.	โครงการส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนา	กอง การศึกษาฯ	-	ก.ค. ๖๕	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งเสริมประเพณีแห่เทียน จำนำพรรษา เนื่องในวัน ออกพรรษา)	งบประมาณ ของคณะ- ผู้บริหาร
๒.	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับเยาวชนประชาชนตำบลหัวเขา	กอง การศึกษาฯ	ส.ค. ๖๕	๑๗ มิ.ย.๖๕ ออนไลน์ ๑๙,๐๐๐	๒๐,๐๐๐ คงเหลือ ๑,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ	
๓.	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ และวันกตัญญูผู้สูงอายุ	กอง การศึกษาฯ	เม.ย. ๖๕	๒๒ ก.พ. ๖๕ ออนไลน์ ๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	ยกเลิก (เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคโควิด - ๑๙)	
๔.	โครงการจัดงานสืบสานประเพณี ตักบาตรเทโวโรหณะ	กอง การศึกษาฯ	ต.ค. ๖๕	๒๒ ก.พ. ๖๕ ออนไลน์ ๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	ยกเลิก (เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคโควิด - ๑๙)	

๕. ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตามแผน ดำเนินการ	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง		
๑.	โครงการส่งเสริมเยาวชนคัดแยกขยะ	กอง สาธารณสุข	ธ.ค. ๖๔ - ม.ค. ๖๕	ม.ค. - ก.พ. ๒๕๖๕	๒๐,๐๐๐	๑๒,๖๕๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒.	โครงการปลูกต้นไม้วันสำคัญ ของสถาบันพระมหากษัตริย์ - ค่าจัดเตรียมสถานที่ - ค่าป้ายไวเนล - ค่าไม้รวก - ค่าดินปลูกต้นไม้ - อาหารว่างและน้ำดื่ม	สำนักปลัด	มิ.ย. - ส.ค. ๒๕๖๕	พ.ค. ๖๕	๒๐,๐๐๐	๔,๕๗๒	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

๖. ยุทธศาสตร์ การนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตามแผน ดำเนินการ	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง		
๑.	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ก่อสร้างรั้วบริเวณ ยาวประมาณ ๑๑๙ เมตร พร้อมประตูทางเข้า - ออก และปรับปรุงศาลาพักผ่อน ตามที่แบบกำหนด	กองช่าง	ส.ค. - ก.ย. ๖๕	๑๗ มิ.ย. ๖๕ โอนตั้ง รายการใหม่ ดำเนินการ ก.ย. ๖๕	๔๙๕,๐๐๐	๔๗๔,๓๓๒.๘๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผนพัฒนาฯ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๙
๒.	โครงการปรับปรุงห้องสำนักงานปลัด อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา หมู่ที่ ๒ บ้านหัวเขา ติดตั้งผนังกันห้องขนาด ๒.๕๐ x ๕.๖๐ เมตร พร้อมชุดประตู - หน้าต่าง ตามที่แบบกำหนด	กองช่าง	ส.ค. - ก.ย. ๖๕	๑๗ มิ.ย. ๖๕ โอนตั้ง รายการใหม่ ดำเนินการ ส.ค. ๖๕	๖๐,๐๐๐	๕๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผนพัฒนาฯ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๙
๓.	เงินอุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สำนักงานปลัด	ต.ค. - พ.ย. ๖๔	ต.ค. ๖๔	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔.	เงินอุดหนุนโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี	สำนักงานปลัด	พ.ย. ๖๔ - ม.ค. ๖๕	ธ.ค. ๖๔	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕.	โครงการจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น และการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน	สำนักงานปลัด	-	พ.ค. ๖๕	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาฯ (พ.ศ. ๖๑ - ๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๙	ไม่ใช้ งบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตามแผน ดำเนินการ	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง		
๖.	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง (ค่าแบบพิมพ์และค่าขนส่ง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ตรายาง หนังสือคู่มือฯ วัสดุสำนักงาน วัสดุการแพทย์ บอร์ดปิดประกาศ ฯลฯ)	สำนักปลัด	-	-	๓๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๗๕,๐๐๐	๓๗๔,๓๘๘.๕๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๗.	ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน	สำนักปลัด	-	-	๒๕๐,๐๐๐ โอนลด ๒๕๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ	
๘.	โครงการอบรมการป้องกันและ การปราบปรามการทุจริต	สำนักปลัด	ก.พ. - มี.ค. ๒๕๖๕	-	๒๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ	
๙.	โครงการเสริมสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงาม ในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ โดยประชาชน มีส่วนร่วม	สำนักปลัด	พ.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๕	-	๒๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑๐.	โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติ	สำนักปลัด	เม.ย. - มิ.ย. ๒๕๖๕	-	๕๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ	แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติมและ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔
๑๑.	เงินอุดหนุนโครงการป้องกันสถาบัน สันติ สามัคคี	สำนักปลัด	พ.ย. - ธ.ค. ๒๕๖๕	๖ ม.ค. , ๒๒ ก.พ. ๖๕ โอนลดรวม ๔๘,๐๐๐	๕๐,๐๐๐ คงเหลือ ๒๐๐	-	ยกเลิก (เนื่องจากการแพร่ระบาดของ ของโรคติดเชื้อโควิด - ๑๙)	

การจัดซื้อครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ลำดับ	ผลผลิตของครุภัณฑ์	งบอนุมัติ	จ่ายจริง
๑	จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐ x ๒๑๖๐ พิกเซล ขนาด ๔๓ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง ใช้สำหรับแสดงผลของกล้องวงจรปิด CCTV (แผนงานการรักษาความสงบภายใน)	๑๗ มิ.ย. ๖๕ โอนตั้งรายการใหม่ ๑๕,๐๐๐	๑๔,๕๐๐
๒	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๒๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทร (บ้านหัวเขา)	๑๗ มิ.ย. ๖๕ โอนเพิ่ม ๖๑,๘๐๐	๖๑,๒๐๐
๓	จัดซื้อโต๊ะอาหารอนุบาล หน้าขาว ขนาด ๖๐x๑๕๐x๕๕ ซม. พร้อมม้านั่งยาว ๒ ตัว ขนาด ๓๐ x ๑๕๐ x ๓๕ ซม. จำนวน ๘ ชุด (แผนงานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)	๑๗ มิ.ย. ๖๕ โอนเพิ่ม ๓๘,๔๐๐	๓๘,๔๐๐
๔	จัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ ขนาด ๑๕๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง ติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำพุ (แผนงานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)	๑๗ มิ.ย. ๖๕ โอนเพิ่ม ๖,๕๐๐	๕,๘๕๐
๕	จัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ ขนาด ๑๕๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง ใช้สำหรับห้องสุขาสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	๑๗ มิ.ย. ๖๕ โอนเพิ่ม ๖,๕๐๐	๕,๘๕๐
๖	จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ ระบบการกรองแบบ ๕ ขั้นตอน (UF) พร้อมขาตั้งเหล็ก และถังเก็บน้ำ ขนาด ๕๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง ติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทร (บ้านหัวเขา)	๑๗ มิ.ย. ๖๕ โอนเพิ่ม ๖,๐๐๐	๖,๐๐๐

ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย
๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๓ บ้านกระเสี้ยว	/	-	-	๑,๔๙๐,๐๐๐.-	๑,๔๖๘,๑๗๒.๘๐
๒. โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริมผิวยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ ๖ บ้านหัวเขา เริ่มจากบริเวณสามแยกถนนบริเวณที่ดินนางเรณู ทัดเกสร ถึงสามแยกถนนบริเวณที่ดินนางอาจันต์ สาระคำ กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๑๑ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๓๘.๕๐ ตร.ม.	/	-	-	๔๙๐,๐๐๐.-	๔๙๐,๐๐๐.-

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย
๓. โครงการปรับปรุงถนน ค.ล.ส. โดยการเสริมผิวยาง พาราแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ ที่ ๖ บ้านหัวเขา เริ่มจาก บริเวณสามแยกถนนบริเวณ ที่ดินนายวัฒนา พวงงาม ถึง สามแยกถนนบริเวณที่ดิน นางคาย ศรีสังข์ กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๕๔ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๖.๘๐ ตารางเมตร	/	-	-	๔๑๗,๐๐๐.-	๔๑๗,๐๐๐.-
๔. โครงการปรับปรุงถนน ค.ล.ส. โดยการเสริมผิวยาง พาราแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ ที่ ๑๐ บ้านหัวเขา เริ่มจาก บริเวณสามแยกถนนบริเวณ บ้านนายใหม่ ชุมทอง ถึง สามแยกบริเวณที่ดินนางมาลี รัตน์ ผลพานิชย์ กว้าง ๕ ม. ยาว ๘๗๘ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่ยอ ยกว่า ๔,๖๖๗.๑๒ ตร.ม.	/	-	-	๒,๑๒๓,๐๐๐.-	๒,๑๐๐,๐๐๐.-
๕. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำพุ เริ่มจากถนน ค.ส.ล. เดิม บริเวณที่ดินนางสาวสุพรรณษา โหมเชิด ถึงบริเวณเขตติดต่อ ตำบลหัวนา กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๑๕๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๗๕๐ ตร.ม. ไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ ม.	-	/	-	๔,๗๔๗,๐๐๐	-
รวมใช้จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวนทั้งสิ้น					๔,๔๗๕,๑๗๒.๘๐

ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข

๑) ปัญหาสาธารณสุขภัยต่าง ๆ เช่น ภัยแล้ง ว่างภัย ฯลฯ ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ ทรัพยากรเกิดความเสียหาย

แนวทางการแก้ไข คือ พิจารณาวางแผนการดำเนินการป้องกัน ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน โครงการ / กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสามารถดำเนินการได้ทันที่

๒) ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคนและสัตว์ ที่ส่งผลกระทบต่อราย หรือคร่าชีวิตสัตว์ต่าง ๆ หรือประชาชนในพื้นที่ ซึ่งได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคมือ เท้า ปาก ที่เกิดขึ้นกับเด็ก ๆ โรคพิษสุนัขบ้า โรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โรคไข้เลือดออก ฯลฯ

แนวทางการแก้ไข คือ การอบรมให้ความรู้ การประชาสัมพันธ์ รมรงค์การป้องกัน ลงพื้นที่ในการระงับการเกิดโรคระบาด การทำลาย หรือการรักษา

๓) ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย มีหนี้สิน รายได้ไม่เพียงพอในการดำรงชีวิต ค่าครองชีพสูง ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ

แนวทางการแก้ไข คือ ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ จัดการอบรมส่งเสริมอาชีพเสริม ช่อมแซมบ้านคนจน

๔) ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ซึ่งพบการรายงานจากฝ่ายปกครองว่า ในพื้นที่ตำบลหัวเขายังมีผู้เสพยาเสพติด

แนวทางการแก้ไข คือ การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด รมรงค์ป้องกัน จัดตั้งศูนย์คัดกรองเพื่อคัดกรองและประเมินความรุนแรงของการติดยาเสพติด ภาวะความเสี่ยงทางสุขภาพกาย สุขภาพจิต รวมถึงปัญหาด้านสังคมที่เกี่ยวข้องกับการติดยาเสพติด เพื่อสามารถดำเนินการได้ทันที่

๕) ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในพื้นที่ เส้นทางคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็นถนนดิน และถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหาในการสัญจรไปมา เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

แนวทางการแก้ไข คือ จัดทำแผนงาน โครงการก่อสร้างถนน หากเป็นเส้นทางสำคัญพิจารณาเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น

๖) การจัดสรรงบประมาณการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในแต่ละหมู่บ้านได้ไม่เท่ากัน ประชาชนอยากให้จัดสรรเท่าเทียมกันทุกหมู่บ้าน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา มีงบประมาณในการบริหารและการพัฒนาในจำนวนที่จำกัด ไม่เพียงพอกับการพัฒนาตามปัญหาความเดือดร้อน หรือปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น

แนวทางการแก้ไข คือ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขาให้มากขึ้น ทั้งก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างการดำเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา รวมถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการให้มากขึ้น ประชาชนจะมีความรู้ความเข้าใจและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วม เพื่อร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรีกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่น ในส่วนของงบประมาณที่มีอย่างจำกัดนั้น ต้องมีการบูรณาการและประสานความร่วมมือการดำเนินงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินโครงการให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ให้ได้มากยิ่งขึ้น

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

จากการสำรวจข้อมูล การลงพื้นที่ในตำบลจะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาต่าง ๆ อยู่มาก ที่จะต้องดำเนินการแก้ไข เช่น ด้านการศึกษา สาธารณสุข ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ การคมนาคมขนส่ง น้ำประปา แหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เป็นต้น จากปัญหาในด้านต่าง ๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้ จึงต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแก้ไข ทำให้มีการเสนอโครงการเข้ามาในแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นจำนวนมาก ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก็จำกัด ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการได้

ข้อเสนอแนะ

๑) ควรส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มากขึ้น ทั้งก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างการดำเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มากขึ้น รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการให้มากขึ้น ประชาชนจะมีความรู้ความเข้าใจ และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วม เพื่อร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่น ในส่วนของงบประมาณที่มีอย่างจำกัด นั้น จะต้องมีการบูรณาการและประสานความร่วมมือการดำเนินงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินโครงการให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ให้ได้มากยิ่งขึ้น

๒) ปัญหาต่าง ๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ควรจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่จะนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้คำนึงถึงสภาพปัญหา ความเดือดร้อนที่แท้จริงของประชาชน และความจำเป็นเร่งด่วน และการเสนอโครงการที่สามารถดำเนินการได้จริงในแต่ละปีให้สอดคล้องกับงบประมาณที่สามารถดำเนินการได้

๓) ควรชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในขั้นตอนการจัดทำประชาคมให้ชัดเจนว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่อย่างไรบ้าง รวมไปถึงการจัดทำประชาคมเพื่อทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่แท้จริง ชักชวนทำความเข้าใจของกระบวนการทำงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานและผู้นำชุมชน

๔) ในการจัดทำประชาคมเพื่อจัดการพัฒนาท้องถิ่น ควรแสดงรายละเอียดให้ประชาชนได้รับทราบถึงโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการไปแล้ว และแสดงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ เพื่อให้ประชาชนได้พิจารณาและเสนอโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

๕) ควรจัดให้มีการติดตามโครงการ/กิจกรรมผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อเสนอแนะหรือปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพื่อที่จะให้องค์การบริหารส่วนตำบลได้ปรับหรือแก้ไขเพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานและประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน

๖) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ชาวตำบลอย่างต่อเนื่อง