

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

โครงการทั้งหมด	๔๐ โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	๑๐,๒๔๐,๕๐๐.-	บาท
- ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๔ โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	๘,๐๑๕,๐๐๐.-	บาท
		งบประมาณดำเนินการ	๗,๙๗๗,๐๐๐.-	บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการ	๗ โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	๑,๕๑๐,๕๐๐.-	บาท
- ไม่ได้ดำเนินการ	๙ โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	๗๑๕,๐๐๐.-	บาท

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตามแผน ดำเนินการ	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง		
๑	โครงการขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ ๑ บ้านเขาศีรี บริเวณบ้านนายฉลาด สูงปานเขา ถึงบริเวณ สระเด่นใหญ่ กว้าง ๕.๔๐ - ๑๔.๗๐ เมตร ยาวรวม ๒๔๗ เมตร ลึก ๒.๐๐-๓.๐๐ เมตร	กองช่าง	มี.ค. ๖๔	มี.ค. ๖๔	๔๘๕,๐๐๐	๔๘๒,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๖
๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑ บ้านเขาศีรี เริ่มจากบริเวณถนนลาดยางเดิมบ้านนายไต้ น้ำแก้ว ถึง บริเวณทางเชื่อมถนนสาย ๓๓๕๐ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมทางเชื่อม	กองช่าง	เม.ย. ๖๔	เม.ย. ๖๔	๒๗๐,๐๐๐	๒๖๙,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๖
๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑ บ้านเขาศีรี เริ่มจากถนนคันคลองชลประทานบริเวณประปา ท้ายน้ำ หมู่ที่ ๑ ถึงบริเวณบ้านนางประไพ ไต้ทิม กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	กองช่าง	เม.ย. ๖๔	เม.ย. ๖๔	๒๙๓,๐๐๐	๒๙๒,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๖
๔	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านหัวเขา เริ่มจากถนน ค.ส.ล. บริเวณ บ้านนายสถิต วรรักษา ถึงบริเวณที่ดินนางสันทนา ศรีสมวงศ์ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร ผิวลาดยางหนา ๐.๐๔ เมตร พร้อมทางเชื่อม	กองช่าง	พ.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๔	พ.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๔	๔๘๖,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๖

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ได้มาตรฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตามแผน ดำเนินการ	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง		
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ ๒ บ้านหัวเขา เริ่มจากศาลตาเจ้าบ้าน ถึงบริเวณบ้านนายวิสูตร เกตุแก้ว ดาด ค.ส.ล. กว้าง ๒.๔๐ - ๓.๐๐ เมตร ก้นกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๘๐ - ๑.๐๐ เมตร ยาวรวม ๗๘ เมตร พร้อมวางท่อ	กองช่าง	ม.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๔	มิ.ย. - ก.ค. ๒๕๖๔	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติมและ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๒ บ้านหัวเขา เริ่มจากบริเวณที่ดินนายทิพย์ น้ำทิพย์ ถึงบริเวณบ้านนางสาวจรินทร์ ชุมทอง กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๔๐ เมตร	กองช่าง	มิ.ย. - ก.ค. ๒๕๖๔	มิ.ย. - ก.ค. ๒๕๖๔	๒๑๕,๐๐๐	๒๑๑,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๖
๗	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ ๓ บ้านกระเสียว เริ่มจากบริเวณสามแยกถนนลาดยางเดิม หมู่ ๓ ไป หมู่ ๑๐ ถึงบริเวณที่ดินนางจำลอง ัญญเจริญ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร ผิวลาดยางหนา ๐.๐๕ เมตร	กองช่าง	ม.ค. ๖๔	ม.ค. ๖๔	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๖
๘	โครงการปรับปรุงระบบท่อน้ำประปา หมู่ ๔ บ้านวัดไทร เริ่มจากบริเวณหอประปาวัดไทร ถึงบริเวณบ้านนางลักขณา รุ่งโรจน์ธีระและบริเวณที่ดินนายเสถียร กิ่งพุ่ม วางท่อประปา PVC ขนาด ๒ นิ้ว และ ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ยาวรวม ๑,๒๕๐ เมตร	กองช่าง	ม.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๔	เม.ย. ๖๔	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๓,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติมและ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตามแผน ดำเนินการ	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง		
๙	โครงการปรับปรุงระบบท่อประปา หมู่ที่ ๔ บ้าน วัดไทร เริ่มจากบริเวณบ้านพักชลประทาน มอ. ถึงบริเวณบ้านนางไพรริน ปรีक्षा วางท่อประปา PVC ขนาด ๑-๑/๒ นิ้ว ขนาด ๒ นิ้ว และ ขนาด ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ยาวรวม ๑,๘๐๐ เมตร	กองช่าง	มี.ค. ๖๔	มี.ค. ๖๔	๑๘๐,๐๐๐	๑๗๙,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๖
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำพุ เริ่มจากสี่แยกถนนลาดยางบริเวณบ้านนางปุ่น ลำปาน ถึงบริเวณที่ดินนางสาวสุพรรณษา โฉมเชิด กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมทางเชื่อม	กองช่าง	มี.ค. - เม.ย. ๒๕๖๔	มี.ค. - เม.ย. ๒๕๖๔	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๖
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ ๖ บ้านหัวเขา เริ่มจากบริเวณถนน ค.ส.ล. ที่ดินนายทิพย์ น้ำทิพย์ ถึงบริเวณถนน ค.ส.ล. บ้านนายสุบิน น้ำแก้ว กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร ผิวลาดยางหนา ๐.๐๘ เมตร	กองช่าง	มี.ย. ๖๔	มี.ย. ๖๔	๓๓๓,๐๐๐	๓๓๒,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๖
๑๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ ๖ บ้านหัวเขา เริ่มจากบริเวณบ้านนายเฉลิม น้ำแก้ว ถึงบริเวณศาลาประจำหมู่บ้าน กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๔๕ เมตร ยาว ๑๑๘ เมตร	กองช่าง	ม.ค. - มี.ย. ๒๕๖๔	พ.ค. - มี.ย. ๖๔	๓๖๖,๐๐๐	๓๖๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติมและ <u>เปลี่ยนแปลง</u> ฉบับที่ ๔

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณสุขปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ได้มาตรฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตามแผน ดำเนินการ	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง		
๑๓	โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงศาลาหมู่บ้าน หมู่ ๗ บ้านฉวาง บริเวณศาลาหมู่บ้าน ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๕๐ เมตร พร้อมรั้ว	กองช่าง	เม.ย. - ก.ย. ๒๕๖๔	ก.ย. ๖๔	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติมและ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ ๘ บ้านปากดง เริ่มจากบริเวณนาขวัญ วนิชยากรณ์ ถึง บริเวณนางสาวสำออย กาฬศร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	กองช่าง	มี.ค. - ส.ค. ๒๕๖๔	ส.ค. ๖๔	๓๒๐,๐๐๐	๓๑๙,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติมและ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๘ บ้านปากดง เริ่มจากถนน ค.ส.ล. เดิมบริเวณที่ดินนายสมเกียรติ นรสิงห์ ถึงบริเวณถนนคั่นคลองอู่ตะเภา กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	กองช่าง	มี.ค. ๖๔	มี.ค. ๖๔	๒๓๐,๐๐๐	๒๒๙,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๖
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๙ บ้านเขาเขียว เริ่มจากถนน ค.ส.ล.เดิม บริเวณที่ดินจำสืบเอก ประสาน จันทร์ลอย ถึงบริเวณลานตากข้าวเขต ติดต่อ อบต.เขาพระ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	กองช่าง	มี.ค. ๖๔	มี.ค. ๖๔	๓๗๐,๐๐๐	๓๖๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๖

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณสุขปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาตรฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตามแผน ดำเนินการ	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง		
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ ๙ บ้านเขาเขียว เริ่มจากถนน ค.ส.ล.เดิม นานายชุมพล สกกุล ถึงบริเวณเชิงเขาเขียว กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	กองช่าง	มี.ค. - ส.ค. ๒๕๖๔	ส.ค. ๖๔	๓๒๐,๐๐๐	๓๑๙,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติมและ <u>เปลี่ยนแปลง</u> ฉบับที่ ๔
๑๘	โครงการขุดสระ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหัวเขา บริเวณที่ หลังเขามณฑป หมู่ ๑๐ พื้นที่ปากสระไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร	กองช่าง	มี.ค. ๖๔	มี.ค. ๖๔	๔๘๕,๐๐๐	๔๘๔,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๖
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ ๑๐ บ้านหัวเขา เริ่มจากบริเวณบ้านนายทองย่อน น้ำแก้ว ถึง บริเวณบ้านนายวัฒนะ กาฬภักดี ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	กองช่าง	มี.ค. - ส.ค. ๒๕๖๔	ส.ค. ๖๔	๒๗๕,๐๐๐	๒๗๔,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติมและ <u>เปลี่ยนแปลง</u> ฉบับที่ ๔
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑๐ บ้าน หัวเขา เริ่มจากถนน ค.ส.ล. บริเวณบ้านนายแสวง น้ำแก้ว ถึงบริเวณสระหลวงปู่โถม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	กองช่าง	ส.ค. - ก.ย. ๒๕๖๔	ส.ค. - ก.ย. ๒๕๖๔	๓๓๖,๐๐๐	๓๓๕,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๖

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตามแผน ดำเนินการ	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง		
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองกระดำน เริ่มจากถนน ค.ส.ล.เดิม บริเวณบ้านนางสาวประจบ กังด้าง ถึงบริเวณบ้านนางพัชรี สุขนิยม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	กองช่าง	มี.ค. - เม.ย. ๒๕๖๔	มี.ค. - เม.ย. ๒๕๖๔	๒๓๓,๐๐๐	๒๓๒,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๖
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ ๑๑ บ้านหนองกระดำน เริ่มจากบริเวณถนน ค.ส.ล.เดิม บ้านนายบุญหวาน รื่นสวัสดิ์ ถึงบริเวณสามแยกถนนลูกกริ่ง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	กองช่าง	มี.ค. - ส.ค. ๒๕๖๔	ส.ค. ๖๔	๒๖๘,๐๐๐	๒๖๗,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติมและ <u>เปลี่ยนแปลง</u> ฉบับที่ ๔
๒๓	โครงการติดตั้งเสียงตามสายประชาสัมพันธ์ หมู่ ๑๑ บ้านหนองกระดำน บริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๑ บ้านหนองกระดำน ขนาดหอกกระจาย ขาวกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๑.๘๐ เมตร สูงรวมไม่น้อยกว่า ๑๓.๐๐ เมตร พร้อมระบบขยายเสียง	กองช่าง	ม.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๔	ก.ย. ๖๔	๒๙๐,๐๐๐	๒๘๙,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติมและ <u>เปลี่ยนแปลง</u> ฉบับที่ ๔
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ ๑๒ บ้านตรอกตาโพธิ์ เริ่มจากบริเวณบ้านนายหล่อ แป้นเขียว ถึงบริเวณบ้านนางจำเนียร โฉมเชิด ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	กองช่าง	มี.ค. - ส.ค. ๒๕๖๔	ส.ค. ๖๔	๓๒๒,๐๐๐	๓๒๑,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติมและ <u>เปลี่ยนแปลง</u> ฉบับที่ ๔

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตามแผน ดำเนินการ	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง		
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑ บ้านเขาคีรี เริ่มจากบริเวณที่ดินนายสมชาย ละมัยเกตุ ถึงบริเวณทางแยกถนนลาดยาง หมู่ ๑ - หมู่ ๒ ตำบลหัวเขา ขึ้นรูปถนนพร้อมบดทับแน่นและลงผิวทางหินคลุก กว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ ม.	กองช่าง	ก.ย. - พ.ย. ๒๕๖๔	-	๔๘๕,๕๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๘
๒๖	โครงการขุดลอกคูส่งน้ำ หมู่ ๔ บ้านวัดไทร เริ่มจากบริเวณคลอง มอ. ที่นางนางสำอาง โพธิ์รัง ถึงบริเวณที่นางนางยุพิน สังข์สุวรรณ ปากกว้าง ๑.๖๐-๓.๐๐ เมตร ก้นกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๑.๒๐ เมตร ยาวรวม ๑,๐๐๐ เมตร	กองช่าง	ม.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๔	-	๖๕,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงินไว้เบิกเหลืออมปี)	แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติมและ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔
๒๗	โครงการขุดลอกคลองน้ำ หมู่ ๕ บ้านน้ำพุ เริ่มจากบริเวณบ่ออ้อมคลอง มอ. นายนายเจียม กลิ่นหอม ถึงบริเวณนายนายชู โพธิ์หอม กว้าง ๖.๓๐-๑๑.๐๐ เมตร ลึก ๓.๒๕ เมตร ก้นกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๑๓ เมตร	กองช่าง	ม.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๔	-	๑๗๘,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงินไว้เบิกเหลืออมปี)	แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติมและ <u>เปลี่ยนแปลง</u> ฉบับที่ ๔
๒๘	โครงการขุดลอกคูฝั่งตะวันตก หมู่ ๙ บ้านเขาเขียว เริ่มบริเวณที่นางนายสันระ พงษ์ไทย ถึงบริเวณสะพานข้ามคลองอี่เป็ด หมู่ ๓ , ๙ ปากกว้าง ๒.๕๐ เมตร ก้นกว้าง ๐.๘๐ เมตร ลึก ๒.๐๐ เมตร ยาว ๖๙๕ เมตร พร้อมวางท่อ ค.ส.ถ. ขนาด ๑.๐๐ เมตร	กองช่าง	ม.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๔	-	๒๖๐,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงินไว้เบิกเหลืออมปี)	แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติมและ <u>เปลี่ยนแปลง</u> ฉบับที่ ๔

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณสุขปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ได้มาตรฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตามแผน ดำเนินการ	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง		
๒๙	โครงการขุดลอกคูน้ำ หมู่ ๑๐ บ้านหัวเขา เริ่มจากบริเวณท่อนายเหยาสะ สกุล ถึงบริเวณนายนายทองสุข พ่วงลา ปากกว้าง ๒.๑๐-๓.๗๐ เมตร ก้นกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๑.๒๐-๑.๕๐ เมตร ยาว ๑,๕๓๕ เมตร พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. ขนาด ๐.๖๐เมตร	กองช่าง	ม.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๔	-	๑๐๕,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงินไว้เบิกเหลืออมปี)	แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติมและ <u>เปลี่ยนแปลง</u> ฉบับที่ ๔
๓๐	โครงการขุดลอกคูน้ำ หมู่ ๑๐ บ้านหัวเขา เริ่มจากบริเวณที่นายนายทศพล ปรีक्षा ถึงบริเวณที่นายนายสำราญ วงษ์สุวรรณ ปากกว้าง ๑.๕๐-๓.๕๐ เมตร ก้นกว้าง ๐.๓๐-๐.๖๐ เมตร ลึก ๑.๒๐-๑.๕๐ เมตร ยาว ๑,๗๖๕ ม.พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. ขนาด ๐.๖๐ ม.	กองช่าง	ม.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๔	-	๑๗๐,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงินไว้เบิกเหลืออมปี)	แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติมและ <u>เปลี่ยนแปลง</u> ฉบับที่ ๔
๓๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองกระดำน เริ่มจากถนน ค.ส.ล.เดิม บ้านลำยอง จรัสเพชร ถึงบริเวณถนน ค.ส.ล.เดิม บ้านนายอุไร อยู่ยืนเป็นสุข กว้าง ๓.๕๐-๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	กองช่าง	ส.ค. - ก.ย. ๒๕๖๔	-	๒๔๗,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๘
๓๒	โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล น้ำอุปโภค-บริโภค หมู่ที่ ๑ บ้านเขาศีรี บริเวณโรงสีชุมชน ขนาด ๖ นิ้ว ความลึก ๙๐ เมตร	กองช่าง	มี.ค. - ส.ค. ๒๕๖๔	-	- (โอนลด)	-	ไม่ได้ดำเนินการ (ติดปัญหา เรื่อง การขออนุญาต)	แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติมและ <u>เปลี่ยนแปลง</u> ฉบับที่ ๔

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณสุขปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตามแผน ดำเนินการ	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง		
๓๓	โครงการก่อสร้างถังน้ำอุปโภค-บริโภค หมู่ที่ ๑ บ้านเขาศีรี บริเวณโรงเรียนชนน ขนาดถังน้ำจุรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๐ ลบ.ม.	กองช่าง	เม.ย. - ก.ย. ๒๕๖๔	-	- (โอนลด)	-	ไม่ได้ดำเนินการ (ติดปัญหา เรื่อง การขออนุญาต)	แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติมและ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔
๓๔	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองอีเป็ด หมู่ ๒ บ้านหัวเขา บริเวณนายพยัคฆ์ สร้อยระย้า (ผู้เช่า) ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๑๓.๐๐ เมตร	กองช่าง	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	
๓๕	โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๗ บ้านฉวาง บริเวณประปาหมู่บ้านเดิมข้างโรงเรียนวัดฉวาง ท่อกรู ขนาด ๖ นิ้ว ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ ความลึก บ่อบาดาล ๙๐ เมตร พร้อมติดตั้งปั๊มเมอร์ส ขนาด ๒ แรงม้า	กองช่าง	ส.ค. - ก.ย. ๒๕๖๔	-	๒๓๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๖
๓๖	โครงการขุดลอกคลองอุตะเถา-ปากดง หมู่ ๘ บ้านปากดง เริ่มจากบริเวณหัวคลองอุตะเถา-ปากดง ถึงสุดเขตติดต่อตำบลหัวนา - หัวเขา ปากกว้าง ๕.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ก้นกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร	กองช่าง	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตามแผน ดำเนินการ	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง		
๓๗	โครงการขุดคูใหม่ (เหมืองเก่า) หมู่ ๘ บ้านปากตง เริ่มจากบริเวณไร่อ้อยนายสุข ชาวเงิน ถึงบริเวณ ไร่อ้อยนายมนตรี ศรีบัวทอง ปากกว้าง ๒.๐๐ เมตร ก้นกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร	กองช่าง	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	
๓๘	โครงการขุดลอกคูฝั่งตะวันออก หมู่ ๙ บ้านเขา เขียว เริ่มบริเวณที่นายสันธะ พงษ์ไทย ถึง บริเวณสะพานข้ามคลองอีเป็ด หมู่ ๓ , ๙ ปากกว้าง ๒.๕๐ เมตร ก้นกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร	กองช่าง	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	
๓๙	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ ๑๑ บ้านหนอง กระดำน เริ่มจากบริเวณบ้านนางวาสนา สาธู ประดิษฐ์ ถึงบริเวณบ้านนางเกา น้ำทิพย์ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	กองช่าง	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	
๔๐	โครงการขุดคูส่งน้ำ หมู่ที่ ๑๒ บ้านตรอกตาโพธิ์ เริ่มจากบริเวณสระเขาด่าน ถึงบริเวณสระตรอก ตาโพธิ์ ปากกว้างไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ เมตร ลึกไม่ น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร ก้นกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๔๐๐ เมตร	กองช่าง	ส.ค. - ก.ย. ๒๕๖๔	-	๔๘๕,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

โครงการทั้งหมด	๓๗	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	๑๖,๐๘๗,๘๓๙.-	บาท
- ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๙	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	๑๕,๘๑๙,๓๓๙.-	บาท
			งบประมาณดำเนินการ	๑๔,๑๔๗,๒๘๔.-	บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	-	บาท
- ไม่ได้ดำเนินการ	๑๘	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	๒๖๘,๕๐๐.-	บาท

๒. ยุทธศาสตร์ การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตามแผน ดำเนินการ	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง		
๑.	โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษ- สุนัขบ้า	กอง สาธารณสุข	มี.ค. ๖๓	มี.ค. ๖๔	๕๗,๙๒๘	๕๗,๙๒๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒.	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์	กอง สาธารณสุข	ม.ค. ๖๔ ก.ค. ๖๔	ม.ค. ๖๔ ก.ค. ๖๔	๑๓,๐๑๑	๑๓,๐๑๑	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓.	โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออก	กอง สาธารณสุข	พ.ย. - ธ.ค. ๒๕๖๓	ธ.ค. ๖๓	๒๐,๐๐๐	๑๔,๕๗๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑	กอง สาธารณสุข	เม.ย. - ก.ย. ๒๕๖๔	มิ.ย. ๖๔	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒	กอง สาธารณสุข	เม.ย. - ก.ย. ๒๕๖๔	มิ.ย. ๖๔	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๖.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓	กอง สาธารณสุข	เม.ย. - ก.ย. ๒๕๖๔	มิ.ย. ๖๔	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๗.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔	กอง สาธารณสุข	เม.ย. - ก.ย. ๒๕๖๔	มิ.ย. ๖๔	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๘.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕	กอง สาธารณสุข	เม.ย. - ก.ย. ๒๕๖๔	มิ.ย. ๖๔	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๙.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๖	กอง สาธารณสุข	เม.ย. - ก.ย. ๒๕๖๔	มิ.ย. ๖๔	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

๒. ยุทธศาสตร์ การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตามแผน ดำเนินการ	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง		
๑๐.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๗	กอง สาธารณสุข	เม.ย. - ก.ย. ๒๕๖๔	มิ.ย. ๖๔	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๑.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๘	กอง สาธารณสุข	เม.ย. - ก.ย. ๒๕๖๔	มิ.ย. ๖๔	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๒.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๙	กอง สาธารณสุข	เม.ย. - ก.ย. ๒๕๖๔	มิ.ย. ๖๔	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๓.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๐	กอง สาธารณสุข	เม.ย. - ก.ย. ๒๕๖๔	มิ.ย. ๖๔	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๔.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๑	กอง สาธารณสุข	เม.ย. - ก.ย. ๒๕๖๔	มิ.ย. ๖๔	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๕.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๒	กอง สาธารณสุข	เม.ย. - ก.ย. ๒๕๖๔	มิ.ย. ๖๔	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๖.	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	๑๒,๔๒๘,๔๐๐	๑๑,๔๖๗,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๗.	โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	๒,๘๘๐,๐๐๐	๒,๒๖๓,๒๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๘.	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	๑๕๐,๐๐๐	๘๔,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

๒. ยุทธศาสตร์ การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตามแผน ดำเนินการ	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง		
๑๙.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ค่าจัดสถานที่ ป้ายไว้นิล ค่าเครื่องตี๋ม ฯลฯ)	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	ม.ค. - เม.ย. ๖๔	๓๐,๐๐๐	๗,๐๗๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๐.	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะ ติดเตียงติดบ้าน	กอง สาธารณสุข	มี.ค. - เม.ย. ๒๕๖๔	-	๘,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ	
๒๑.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบล หัวเขาคัพ	กอง การศึกษาฯ	ม.ค. - ก.พ. ๒๕๖๔	-	๑๐๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ	
๒๒.	โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	มี.ย. - ก.ค. ๒๕๖๔	-	๒๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ	
๒๓.	โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแล คนพิการตำบลหัวเขา	สำนักปลัด	พ.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๔	-	๒๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ	
๒๔.	โครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม	สำนักปลัด	ก.ค. - ส.ค. ๒๕๖๔	-	๒๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ	
๒๕.	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	สำนักปลัด	ก.พ. - มี.ค. ๒๕๖๓	-	๓๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ	
๒๖.	โครงการตามแนวพระราชดำริหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียง	สำนักปลัด	มี.ย. - ก.ค. ๒๕๖๔	-	๒๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ	
๒๗.	โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพ กลุ่มสตรี	สำนักปลัด	ม.ค. - ก.พ. ๒๕๖๔	-	๗,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ	

๒. ยุทธศาสตร์ การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตามแผน ดำเนินการ	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง		
๒๘.	โครงการฝึกอาชีพเสริมให้กับเด็กนักเรียน นักศึกษา และเยาวชน	สำนักปลัด	ก.ค. - ส.ค. ๒๕๖๔	-	๓,๕๐๐ (โอนลด)	-	ไม่ได้ดำเนินการ	
๒๙.	โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาฟุตบอล สำหรับเด็กและเยาวชน	กอง การศึกษาฯ	เม.ย. - พ.ค. ๒๕๖๔	-	๓๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ	
๓๐.	โครงการอบรมช่วยฟื้นฟูคืนชีพพื้นฐานและปฐม พยาบาลเบื้องต้นให้กับประชาชน	กอง สาธารณสุข	มี.ค. - เม.ย. ๒๕๖๔	-	๑๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ	
๓๑.	โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ด้วยธรรมะ	สำนักปลัด	ส.ค. - ก.ย. ๒๕๖๔	-	- (โอนลด)	-	ไม่ได้ดำเนินการ	
๓๒.	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดี	กอง การศึกษาฯ	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	
๓๓.	โครงการสนับสนุนนักกีฬาเพื่อร่วมการแข่งขัน กีฬาภายนอก	กอง การศึกษาฯ	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	
๓๔.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	สำนักปลัด	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	
๓๕.	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	สำนักปลัด	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ฉ.๕
๓๖.	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	สำนักปลัด	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ฉ.๕
๓๗.	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ด้านการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	สำนักปลัด	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ฉ.๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

ยุทธศาสตร์การขยายโอกาสและคุณภาพในการศึกษา ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน

โครงการทั้งหมด	๑๔ โครงการ งบประมาณอนุมัติ	๒,๕๗๐,๘๔๐.- บาท
- ดำเนินการแล้วเสร็จ	๗ โครงการ งบประมาณอนุมัติ	๒,๕๑๗,๘๔๐.- บาท
	งบประมาณดำเนินการ	๒,๔๑๖,๒๓๔.๒๓ บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการ	- โครงการ งบประมาณอนุมัติ	- บาท
- ไม่ได้ดำเนินการ	๗ โครงการ งบประมาณอนุมัติ	๕๓,๐๐๐.- บาท

๓. ยุทธศาสตร์ การขยายโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของประชาชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตามแผน ดำเนินการ	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง		
๑.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	กอง การศึกษาฯ	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	๒๗๗,๗๔๐	๒๗๔,๓๕๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒.	เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน วัดน้ำพุ	กอง การศึกษาฯ	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	๕๐๔,๐๐๐	๕๐๔,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓.	เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน วัดหัวเขา	กอง การศึกษาฯ	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	๒๕๒,๐๐๐	๒๕๒,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔.	เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน วัดไทร	กอง การศึกษาฯ	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	๒๖๔,๐๐๐	๒๖๔,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕.	เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน วัดฉวาง	กอง การศึกษาฯ	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๖.	เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านปากดง	กอง การศึกษาฯ	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	๒๐๔,๐๐๐	๒๐๔,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๗.	ค่าอาหารเสริม (นม)	กอง การศึกษาฯ	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	๗๗๖,๑๐๐	๖๗๗,๘๘๔.๒๓	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๘.	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกชั้นเรียน	กองการศึกษา	ก.พ. - มี.ค. ๒๕๖๔	-	๓๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ	
๙.	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติตำบลหัวเขา	กอง การศึกษาฯ	ม.ค. ๖๔	-	๘,๐๐๐ (โอนลด)	-	ไม่ได้ดำเนินการ	

๓. ยุทธศาสตร์ การขยายโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของประชาชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตามแผน ดำเนินการ	ดำเนินการ จริง	งบบุณัติ	จ่ายจริง		
๑๐	โครงการฝึกอบรมเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	กอง การศึกษาฯ	มี.ย. - ก.ค. ๒๕๖๔	-	๑๕,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑๑.	โครงการป้องกันการจมน้ำในเด็กปฐมวัย อายุ ๒ - ๕ ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำพุ	กอง การศึกษาฯ	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๗
๑๒.	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ในสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำพุ	กอง การศึกษาฯ	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๗
๑๓	โครงการป้องกันการจมน้ำในเด็กปฐมวัย อายุ ๒ - ๕ ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทร	กอง การศึกษาฯ	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๗
๑๔	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ในสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทร	กอง การศึกษาฯ	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมงานประเพณี วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว

โครงการทั้งหมด	๔	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	๑๕๔,๐๐๐.-	บาท
- ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	๑๐๐,๐๐๐.-	บาท
			งบประมาณดำเนินการ	๙๙,๗๐๐.-	บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	-	บาท
- ไม่ได้ดำเนินการ	๓	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	๕๔,๐๐๐.-	บาท

๔. ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมงานประเพณี วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตามแผน ดำเนินการ	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง		
๑.	โครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ (จัดสถานที่ จ้างเหมาจัดหานางฟ้า น้ำดื่ม)	กอง การศึกษาฯ	ต.ค. ๖๓	ต.ค. ๖๓	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๗๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒.	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชน ประชาชนตำบลหัวเขา	กอง การศึกษาฯ	ก.ค. - ส.ค. ๒๕๖๔	-	๒๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ	
๓.	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ และวันกตัญญูผู้สูงอายุ	กอง การศึกษาฯ	เม.ย. ๖๔	-	๓๔,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ	
๔.	โครงการส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนา	กอง การศึกษาฯ	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการทั้งหมด	๒	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	๓๐,๐๐๐.-	บาท
- ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	-	บาท
			งบประมาณดำเนินการ	-	บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	-	บาท
- ไม่ได้ดำเนินการ	๒	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	๓๐,๐๐๐.-	บาท

๕. ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตามแผน ดำเนินการ	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง		
๑.	โครงการส่งเสริมเยาวชนคนคัดแยกขยะ	กอง สาธารณสุข	พ.ย. - ธ.ค. ๒๕๖๓	-	- (โอนลด)	-	ไม่ได้ดำเนินการ	
๒.	โครงการปลูกต้นไม้วันสำคัญของสถาบัน พระมหากษัตริย์	สำนักปลัด	มิ.ย. - ส.ค. ๒๕๖๔	-	๓๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖

ยุทธศาสตร์การนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร และบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน

โครงการทั้งหมด	๘ โครงการ งบประมาณอนุมัติ	๑๖๖,๘๐๐.-	บาท
- ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔ โครงการ งบประมาณอนุมัติ	๑๓๕,๐๐๐.-	บาท
	งบประมาณดำเนินการ	๑๒๗,๔๓๒.-	บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการ	- โครงการ งบประมาณอนุมัติ	-	บาท
- ไม่ได้ดำเนินการ	๔ โครงการ งบประมาณอนุมัติ	๓๑,๘๐๐.-	บาท

๖. ยุทธศาสตร์ การนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
			ตามแผน ดำเนินการ	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง		
๑.	โครงการจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น และการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน	สำนักปลัด	ธ.ค. ๖๓ - ส.ค. ๖๔	มี.ค. ๖๔	๒๐,๐๐๐	๑๒,๔๓๒	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒.	เงินอุดหนุนโครงการป้องกันสถาบัน สันติ สามัคคี	สำนักปลัด	พ.ย. ๖๓ - ม.ค. ๖๔	พ.ย. ๖๓	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓.	เงินอุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สำนักปลัด	ต.ค. - พ.ย. ๖๓	ต.ค. ๖๓	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔.	เงินอุดหนุนศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดสุพรรณบุรี	สำนักปลัด	พ.ย. ๖๓ - เม.ย. ๖๔	พ.ย. ๖๓	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕.	โครงการอบรมการป้องกันและการปราบปราม การทุจริต	สำนักปลัด	ก.พ. - มี.ค. ๒๕๖๔	-	๒๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ	
๖.	โครงการเสริมสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงาม ในการอยู่ร่วมกัน	สำนักปลัด	พ.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๔	-	๑๑,๘๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ	
๗.	โครงการส่งเสริมสนับสนุนระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	สำนักปลัด	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	
๘.	โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติ	สำนักปลัด	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติมและ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔

การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์	งบทติ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน	๓,๐๙๗,๐๐๐.๐๐	๑๒.๕๑	๔,๘๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๙.๗๐	๗,๙๗๗,๐๐๐.๐๐	๓๒.๒๑
๒. การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๑๔,๑๔๗,๒๘๔.๐๐	๕๗.๑๒	-	-	๑๔,๑๔๗,๒๘๔.๐๐	๕๗.๑๒
๓. การขยายโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของประชาชน	๒,๔๑๖,๒๓๔.๒๓	๙.๗๖	-	-	๒,๔๑๖,๒๓๔.๒๓	๙.๗๖
๔. การส่งเสริมงานประเพณี วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว	๙๙,๗๐๐.๐๐	๐.๔๐	-	-	๙๙,๗๐๐.๐๐	๐.๔๐
๕. การส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-
๖. การนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน	๑๒๗,๔๓๒.๐๐	๐.๕๑	-	-	๑๒๗,๔๓๒.๐๐	๐.๕๑
รวม	๑๙,๘๘๗,๖๕๐.๒๓	๘๐.๓๐	๔,๘๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๙.๗๐	๒๔,๗๖๗,๖๕๐.๒๓	๑๐๐

ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี ๒๕๖๔

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย
๑. โครงการก่อสร้างถนน ค.ล.ส. รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ. ๑๒๓ - ๒๒ หมู่ที่ ๑ บ้านเขาคีรี กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๓๓๗ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.	/	-	-	๑,๐๖๑,๐๐๐.-	๑,๐๔๖,๐๐๐.-
๒. โครงการขุดลอกบึงลาดปลาเค้า หมู่ที่ ๙ บ้านเขาเขียว ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๔๒,๒๗๒ ลูกบาศก์เมตร	/	-	-	๑,๙๗๕,๐๐๐.-	๑,๐๐๐,๐๐๐.-
รวมใช้จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวนทั้งสิ้น					๒,๐๔๖,๐๐๐.-

ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข

๑) ปัญหาสาธารณสุขภัยต่าง ๆ เช่น ภัยแล้ง วิกฤตภัย ฯลฯ ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ ทรัพยากรสิ้นเกิดความเสียหาย

แนวทางการแก้ไข คือ พิจารณาวางแผนการดำเนินการป้องกัน ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ บรรลุแผนงาน โครงการ/กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสามารถดำเนินการได้ทันที่

๒) ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคนและสัตว์ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตหรือคร่าชีวิตสัตว์ต่าง ๆ หรือประชาชนในพื้นที่ ซึ่งได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคมือ เท้า ปาก ที่เกิดขึ้นกับเด็ก ๆ โรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ

แนวทางการแก้ไข คือ การอบรมให้ความรู้ การประชาสัมพันธ์ ณรงค์การป้องกัน ลงพื้นที่ในการระงับการเกิดโรคระบาด การทำลาย หรือการรักษา

๓) ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย มีหนี้สิน รายได้ไม่เพียงพอในการดำรงชีวิต ค่าครองชีพสูง
แนวทางการแก้ไข คือ ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ จัดการอบรมส่งเสริมอาชีพเสริม ช่อมแซมบ้านคนจน

๔) ปัญหาหยาเสพติดในพื้นที่ ซึ่งพบการรายงานจากฝ่ายปกครองว่าในตำบลยังมีผู้เสพยาเสพติด
แนวทางการแก้ไข คือ การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด ณรงค์ป้องกัน

๕) ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในพื้นที่ เส้นทางคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็นถนนดินและถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหาในการสัญจรไปมา เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

แนวทางการแก้ไข คือ จัดทำแผนงาน โครงการก่อสร้างถนน หากเป็นเส้นทางสำคัญพิจารณาเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น

ข้อสังเกต

จากการสำรวจข้อมูล การลงพื้นที่ในตำบลจะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาต่าง ๆ อยู่มาก ที่จะต้องดำเนินการแก้ไข เช่น ด้านการศึกษา สาธารณสุข ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ การคมนาคมขนส่ง น้ำประปา แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เป็นต้น จากปัญหาในด้านต่าง ๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้ จึงต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแก้ไข ทำให้มีการเสนอโครงการเข้ามาในแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นจำนวนมาก ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก็มีจำกัด ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการได้

ข้อเสนอแนะ

๑) ปัญหาต่าง ๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ควรจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่จะนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้คำนึงถึงสภาพปัญหา ความเดือดร้อนที่แท้จริงของประชาชน และความจำเป็นเร่งด่วน และการเสนอโครงการที่สามารถดำเนินการได้จริงในแต่ละปีให้สอดคล้องกับงบประมาณที่สามารถดำเนินการได้

๒) ควรชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในขั้นตอนการจัดทำประชาคมให้ชัดเจนว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่อย่างไรบ้าง รวมไปถึงการจัดทำประชาคมเพื่อทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่แท้จริง

๓) ในการจัดทำประชาคมเพื่อจัดการพัฒนาท้องถิ่น ควรแสดงรายละเอียดให้ประชาชนได้รับทราบถึงโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการไปแล้ว และแสดงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ เพื่อให้ประชาชนได้พิจารณาและเสนอโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

๔) ควรจัดให้มีการติดตามโครงการ/กิจกรรมผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อเสนอแนะหรือปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพื่อที่จะให้องค์การบริหารส่วนตำบลได้ปรับหรือแก้ไขเพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานและประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน

